



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ДОМЖИЛСЕРВИС

РФ, 141021, Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 4, помещ. X, ком. 9

+7 (495) 780 70 83 info@ukdgs.com www.ukdgs.com

ОГРН 1105029009128 ИНН 5029140514 КПП 502901001

Исх. № 283/24 от «26» января 2024г.

Председателю Совета МКД
Демкину А.В.
г. о. Мытищи,
ул. Трудовая, д.22
тел. +7 9165914704
E-mail: andemkin@gmail.com

Уважаемый Андрей Владимирович!

По Вашему обращению от 15.01.2024г. № ВХ-М/0178/24, ООО «Городская управляющая компанией «ДОМЖИЛСЕРВИС» сообщает, что при подготовке Вашего МКД к отопительному периоду 2023/2024г. в июне 2023г. компания выполнила комплекс мероприятий, в том числе: гидродневматическую промывку систем холодного, горячего водоснабжения и системы отопления.

Промывка выполнялась до полного осветления промывочной воды, принята представителями ресурсоснабжающих организаций АО «Мытищинская теплосеть» и АО «Водоканал Мытищи», что подтверждается подписанными акты.

22.01.2024г. комиссионно, с Вашим участием, проведено обследование работы индивидуального теплового пункта (ИТП). Оборудование ИТП работает в автоматическом режиме в соответствии с утвержденными температурными графиками и гидравлическими параметрами.

Обследование работы системы отопления квартиры №669, по причине отсутствия собственника помещения, по согласованию с Вами перенесено на 31.01.2024г.

Приложение: копии документов на 5-ти л.

С уважением,
Технический директор

А.В. Клепиков

ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

Город Мытищи

Адрес: улица Трудовая, д. 22

11.04.23

Принадлежность объекта: ООО «Городская управляющая компания «ДОМЖИЛСЕРВИС»

I. Общие сведения

1. Назначение объекта: многоквартирный дом;
2. Год постройки 2022
3. Характеристика объекта:
износ 0 % этажность 25
подъездов 7
наличие подвалов, цокольных этажей, кв. м общей площади 1929.8 (кв. м)
количество квартир 672 (шт.)
общая полезная площадь объекта 56342.1 (кв. м)
жилая площадь 41632.2 (кв. м)
нежилая площадь 1306.3 (кв. м)
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) 21 шт.;
5. Источники:
Теплоснабжения ИТП
газоснабжения отсутствует
твердого и жидкого топлива отсутствует
энергоснабжения от электросетей
Системы АПЗ и дымоудаления в норме. Копии прилагаются.
6. Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования № ----- от ----- 20---- г.
7. Акт технического обслуживания внутридомового газового оборудования от ----- 20---- г.
8. Акты проверки состояния дымовых каналов от «--» ---- 20-- г. и вентиляционных каналов от «2» марта 2023 г. Копии прилагаются. Лицензия организации, осуществляющей обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов № 50-Б/01144 от «15» сентября 2011 г. Копия прилагается.

II. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях
прошедшего 2022/2023г.

№	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2022/2023г.
	Без аварий			

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта

к эксплуатации в зимних условиях 2023/2024г

№	Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию	Единица измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке
1	Объем работ			
2	Ремонт кровли	м ²		
3	Ремонт чердачных помещений, в том числе -утепление(засыпка) чердачного перекрытия; -изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков	м ³ п/м		Удовл.
4	Ремонт фасадов, в том числе: -ремонт и покраска; -герметизация швов; -ремонт водосточных труб; -утепление оконных проемов; -утепление дверных проёмов	м ² м ² м м м		Удовл.
5	Ремонт подвальных помещений, в том числе: -изоляция трубопроводов; -ремонт дренажных и водоотводящих устройств	п/м шт		Удовл.
6	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: -отмосток; -прямков	м ² шт		Удовл.
7	Ремонт инженерного оборудования, в том числе: 1)центрального отопления: -радиаторов -трубопроводов -запорной арматуры -промывка и опрессовка; 2)котельных: котлов на газовом топливе, то же на угле, тепловых пунктов, элеваторных узлов: 3)горячего водоснабжения: -трубопроводов -запорной арматуры -промывка и опрессовка 4)водопровода: -трубопроводов -запорной арматуры -насосного оборудования -промывка и опрессовка -приборы учета и опломбировка; 5)канализации: ремонт трубопроводов -ремонт колодцев -промывка системы; 6)электрооборудования: -световой электропроводки -силовой электропроводки -вводных устройств, -электрощитовых -электродвигателей 7)внутридомового газового оборудования: наличие договора на техническое обслуживание и ремонт, проверка герметичности соединений и отключающих устройств внутреннего газопровода, проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные конструкции здания	шт п/м шт п/м п/м шт п/м п/м шт шт п/м шт шт п/м п/м п/м шт шт шт	7 11858 8624 4312 235	Удовл.
8	Другие работы			
9	Обеспеченность объекта:			

пескосоляной смесью и химреагентами 0,0008 (тыс. куб. м)
инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий 9 (шт.)

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2023/2024г.

Комиссия в составе:

председателя - Исполнительный директор ООО «Городская управляющая компания «ДОМЖИЛСЕРВИС» Д. И. Штыков

членов комиссии:

-представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета
Многokвартирного дома): Председатель Совета дома ✓

-представителей специализированных организаций (теплоснабжающей, водоснабжающей и др.):

<u>АО «Мытищинская теплосеть»</u>	<u>Генеральный директор А.Ю. Казанов</u>
<u>ОАО «Водоканал Мытищи»</u>	<u>Генеральный директор С.В. Балякин</u>
<u>АО «Электросеть»</u>	<u>Генеральный директор Е.В. Коваленко</u>
<u>ООО СП «Подъём-Север»</u>	<u>Генеральный директор А.В. Белов</u>
<u>ООО «Комфорт Московия»</u>	<u>Генеральный директор А.А. Веряскин</u>

-представителей муниципального образования:

Начальник отдела МЖС и контроля за ЕТО (О.В. Бутузова)

Директор МКУ «УЖКХ Мытищи» (С.А. Киселев)

"11" 04 2023 г.

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект
к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Председатель Совета дома

Разрешаю эксплуатацию данного дома в осенне-зимний период 2023/2024 г
Глава городского округа Мытищи (заместитель)

(Асеев В.В.)

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

Наименование объекта **Жилой дом**

Адрес объекта **Мытищи, ул. Трудовая д.22**

Представитель теплоснабжающей организации

Начальник округа №1 Красиков А.А.

(наименование теплоснабжающей организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель абонента **Инженер теплотехник ООО ГУК «Домжилсервис» Рюмцев А.Ю.**

(наименование эксплуатационной организации, должность, фамилия, инициалы)

Составили настоящий акт в том, что совместной комиссией произведено обследование объекта на предмет его готовности к отопительному периоду 2023/2024 года.

При проведении осмотра выявлено следующее.

А. Узлы ввода, тепловые пункты:

1. Состояние трубопроводов удовлетворительное

2. Состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры
удовлетворительное

3. Состояние контрольно-измерительных приборов
удовлетворительное

4. Состояние автоматики регулирования
удовлетворительное

5. Состояние элеваторных узлов
удовлетворительное

6. Состояние насосного оборудования
удовлетворительное

7. Состояние подогревателей
удовлетворительное

8. Состояние электрооборудования и системы освещения
удовлетворительное

Б. Системы подогрева наружного воздуха (тепловая защита):

1. Состояние трубопроводов

2. Состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры

3. Состояние контрольно-измерительных приборов

4. Состояние автоматики регулирования

5. Состояние калориферов

6. Состояние вентиляционного оборудования

7. Состояние электрооборудования и системы освещения

В. Системы отопления объекта:

1. Состояние трубопроводов удовлетворительное

2. Состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры
удовлетворительное

3. Состояние радиаторов отопления

_____ удовлетворительное

Прочие проверяемые вопросы:

- а) выполнение требований промышленной, производственной и пожарной безопасности _____ выполнены
- б) наличие необходимой оперативной, эксплуатационно-технической документации, инструкций, схем _____ в наличии
- в) укомплектованность рабочих мест обученным и аттестованным персоналом, обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и оснасткой укомплектованы
- г) выполнение работ по подготовке к отопительному периоду, в том числе промывок _____ выполнены
- д) проведение технического освидетельствования и диагностики оборудования _____
- е) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний надзорных органов _____
- ж) устранение недостатков (отсутствие замечаний), отраженных в акте проверки готовности к прохождению отопительного периода предыдущего года

Состояние строительной части объекта: удовлетворительное

Замечания по предписанию от " 10 " 04 2023 года № 17/16

а) выполнено

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17

б) не выполнено

6. 9

Абоненту предлагается выполнить:

1. _____

2. _____

Представитель теплоснабжающей организации

Начальник округа №1

Красиков А.А

(должность, фамилия, инициалы)

Отметки об устранении замечаний:

1. _____

2. _____

Выводы.

Считать объект **подготовленным** к эксплуатации в отопительном периоде 2023-2024 годов.
(подготовленным, неподготовленным)

Ответственный представитель ресурсоснабжающей организации

Начальник округа №1

Красиков А.А

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

Ответственный представитель управляющей организации

Инженер теплотехник ООО ГУК «Домжилсервис»

Рюмцев А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

Место печати теплоснабжающей организации

«03» 04 2023г.



Начальник участка № 14
Плющенко В.П.

(подпись)

(подпись)

АКТ
ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКИ, ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ
и ГОТОВНОСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
внутридомовой системы отопления / ГВС / вентиляции

г. Мытищи

« 29 » 06 2023г.

Потребитель (абонент) Жилой дом ООО ГУК «Домжилсервис»

Адрес: **Мытищи, ул. Трудовая д.22**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ресурсоснабжающей организации _____

начальник участка №14 Плющенко В.П.

и представитель потребителя **инженер-теплотехник Рюмцев А.Ю.**

(должность, фамилия, имя, отчество)

произвели приемку следующих мероприятий на внутридомовой системе отопления / ГВС / вентиляции по адресу: **Мытищи ул. Трудовая д.22**

1. Произвели приемку **ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКИ** системы отопления / ГВС / вентиляции. Результаты проведенной гидропневматической промывки следующие:
Заполнение системы холодной водой до давления 1.0 кгс/см² ($P_{х/в} = 2/3$ высоты здания).
Заполнение системы воздухом до давления 2.0 кгс/см².
Количество сбросов воздушно-водяной смеси 3 раз.
При визуальном осмотре установлено, что промывочная вода осветлела
Лабораторный анализ показал, что промывочная вода _____
Рекомендовано: _____

2. Произвели приемку **ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ** системы отопления / ГВС / вентиляции. Результаты проведенного гидравлического испытания следующие:
При гидравлическом испытании системы давление было поднято до требуемого по инструкции _____ кгс/см². При этом:
по истечении 10 мин. после отключения пресса, стрелка манометра упала до _____ кгс/см²;
утечка воды не превышала _____ м³/ч.
При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к « » _____ 2023г

Замечания по предписанию от " 10 " апреля 2023 года № 17/16

а) выполнено 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

б) не выполнено 6, 9

Дефекты устранены, замечания по предписанию от " " _____ 2023 года № _____
выполнены, система отопления / ГВС / вентиляции абонента заполнена, промыта, испытана и
готова к эксплуатации и считается принятой с « 29 » 06 2023 г

Представитель ресурсоснабжающей организации
Начальник участка №14

Плющенко В.П.

Представитель абонента
Инженер-теплотехник

Рюмцев А.Ю

АКТ
ГОТОВНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТА,
ЭЛЕВАТОРНОГО УЗЛА, УЗЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2023/2024 гг.

г. Мытищи

"10" 05 2023г.

Потребитель (абонент) многоквартирный жилой дом
Адрес: ул. Трудовая д.22

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации ООО «ВРЕМЯ»
Начальник службы эксплуатации ИТП Баин В.П.
(должность, фамилия, имя, отчество)

и представитель потребителя ООО ГУК "Домжилсервис"
(должность, фамилия, имя, отчество)

произвели приемку подготовленного к зиме индивидуального теплового пункта / элеваторного узла / узла регулирования по адресу: ул. Трудовая д.22

1. Подогреватель горячего водоснабжения (1-я зона): M6 FG
При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 10.0 кгс/см²,
при этом по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка манометра упала до 10.0 кгс/см².
2. Подогреватель горячего водоснабжения (1-я зона): M6 FG
При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 10.0 кгс/см²,
при этом по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка манометра упала до 10.0 кгс/см².
3. Подогреватель отопления: XAV51-50
При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 10.0 кгс/см²,
при этом по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка манометра упала до 10.0 кгс/см².
4. Насосное оборудование удовлетворительное
5. Запорная арматура и трубопроводы удовлетворительное
6. Гидравлическая автоматика удовлетворительное
7. Электроавтоматика удовлетворительное
8. Укомплектование КИП удовлетворительное
9. Узел учета исправен поверен
10. Состояние изоляции удовлетворительное
11. Состояние помещения, освещения, вентиляции, дверей и запорных дверных устройств, дренажей, прямков и др. удовлетворительное
12. Выполнение мероприятий по технике безопасности выполнено
13. Укомплектование технической документацией укомплектовано
14. Связь с диспетчерской службой организации эксплуатирующей жилой фонд есть

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Индивидуальный тепловой пункт, элеваторный узел, узел регулирования к эксплуатации в отопительный период 2023/2024 г/г. принят и готов к подключению к тепловой сети ресурсоснабжающей организацией.


Представитель организации
ООО «ВРЕМЯ»

Представитель ресурсоснабжающей организации
АО «Мытищинская теплосеть»

Представитель абонента


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Баин В.П.
(Ф.И.О.)

Красиков А.А.
(Ф.И.О.)

Романов В.В.
(Ф.И.О.)

АКТ
ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКИ, ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ
и ГОТОВНОСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
внутридомовой системы отопления / ГВС / вентиляции

г. Мытищи

« 28 » 06 2023г.

Потребитель (абонент) **Жилой дом ООО ГУК «Домжилсервис»**

Адрес: **Мытищи, ул. Трудовая д.22**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ресурсоснабжающей организации _____
начальник участка №14 Плющенко В.П.

и представитель потребителя **инженер-теплотехник Рюмцев А.Ю.**

(должность, фамилия, имя, отчество)

произвели приемку следующих мероприятий на внутридомовой системе отопления / ГВС /
вентиляции по адресу: **Мытищи ул. Трудовая д.22**

1. Произвели приемку **ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКИ** системы отопления / ГВС /
вентиляции. Результаты проведенной гидропневматической промывки следующие:
Заполнение системы холодной водой до давления 5.0 кгс/см² ($P_{х/в} = 2/3$ высоты здания).
Заполнение системы воздухом до давления 6.0 кгс/см².
Количество сбросов воздушно-водяной смеси 3 раз.
При визуальном осмотре установлено, что промывочная вода осветлена
Лабораторный анализ показал, что промывочная вода _____
Рекомендовано: _____

2. Произвели приемку **ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ** системы отопления / ГВС /
вентиляции. Результаты проведенного гидравлического испытания следующие:
При гидравлическом испытании системы давление было поднято до требуемого по
инструкции 120 кгс/см². При этом:
по истечении 10 мин. после отключения пресса, стрелка манометра упала до 120 кгс/см²;
утечка воды не превышала 0 м³/ч.
При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к « » 2023г

Замечания по предписанию от " 10 " апреля 2023 года № 17/16

а) выполнено 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17

б) не выполнено 6. 9

Дефекты устранены, замечания по предписанию от " " 2023 года № _____
выполнены, система отопления / ГВС / вентиляции абонента заполнена, промыта, испытана и
готова к эксплуатации и считается принятой с « 28 » 06 2023 г

Представитель ресурсоснабжающей организации
Начальник участка №14

Плющенко В.П.

Представитель абонента
Инженер-теплотехник

Рюмцев А.Ю.

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

Наименование объекта

Жилой дом

Адрес объекта

г. Мытищи, улТрудовая д.22

Представитель ресурсоснабжающей организации

Специалист службы технадзора АО «Водоканал-Мытищи» Ефимов П.А.

(наименование теплоснабжающей организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель абонента ООО «Городская Управляющая Компания» «ДОМЖИЛСЕРВИС»

(наименование эксплуатационной организации,

Инженер- Теплотехник Рюмцев А.Ю..

должность, фамилия, инициалы)

Представитель абонента ООО «Городская Управляющая Компания» «ДОМЖИЛСЕРВИС»

(наименование управляющей организации,

Инженер- Теплотехник Рюмцев А.Ю..

должность, фамилия, инициалы)

Представитель Совета дома

(,фамилия, инициалы)

Составили настоящий акт в том, что совместной комиссией произведено
обследование объекта на предмет его готовности к отопительному периоду
2023/2024года.

При проведении осмотра выявлено следующее.

А. Узлы ввода, насосные установки:

1. Состояние трубопроводов

Удовл.

2. Состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры

Удовл.

3. Состояние контрольно-измерительных приборов

Удовл.

4. Состояние автоматики регулирования

Удовл.

6. Состояние электрооборудования и системы освещения

Удовл.

Б. Узел учета:

1. Наличие прибора учета : 1. ВСТН-65 Ду65 № 20331145

2. Поверка прибора учета 1. 15.03.2026

3. Пломбировка прибора учета : 1. № 0013414

Есть

4. Состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры

Удовл.

5. Состояние контрольно-измерительных приборов

Удовл.

Прочие проверяемые вопросы:

а) выполнение требований промышленной, производственной и пожарной безопасности
Выполнено

б) наличие необходимой оперативной, эксплуатационно-технической документации, инструкций,
схем _____ имеются

в) укомплектованность рабочих мест обученным и аттестованным персоналом, обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и оснасткой _____ укомплектован
ответственный Зинин В.М. удостоверение №02-23-4554 от 02.04.2023

г) выполнение работ по подготовке к отопительному периоду, в том числе промывок с предоставлением протоколов лабораторных испытаний отбора проб воды _____

д) проведение технического освидетельствования и диагностики оборудования _____

е) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний надзорных органов _____
отсутствуют

ж) устранение недостатков (отсутствие замечаний), отраженных в акте проверки готовности к прохождению отопительного периода предыдущего года _____

Состояние строительной части объекта:

Замечания по предписанию от "___" _____ 20__ года N _____
а) выполнено _____;

б) не выполнено _____

Абоненту предлагается выполнить:

1. _____
2. _____

Представитель ресурсоснабжающей организации
Специалист службы технадзора АО «Водоканал-Мытищи» Ефимов П.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Отметки об устранении замечаний:

1. _____
2. _____

Выводы.

Считать объект подготовленным к эксплуатации в отопительном периоде 2023-2024 ____
(подготовленным, неподготовленным)

Ответственный представитель ресурсоснабжающей организации

Специалист службы технадзора
АО «Водоканал-Мытищи» Ефимов П.А. _____
(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

Представитель абонента (управляющей организации) ООО «Городская Управляющая Компания»
«ДОМЖИЛСЕРВИС» Инженер-Теплотехник Рюмцев А.Ю. _____

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

Представитель абонента (эксплуатационной организации) ООО «Городская Управляющая Компания»
«ДОМЖИЛСЕРВИС»

Инженер-Теплотехник Рюмцев А.Ю. _____
(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

Представитель абонента (общедомового комитета) _____
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

Место для печати ресурсоснабжающей организации
"И" 06 2023 года



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

КОМФОРТ МОСКОВИЯ

141008, Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колпакова д. 39, помещение № 4,
Тел. +7 (925) 394 14 65 ИНН 5029127400, КПП 502901001, ОГРН 1095029005180

АКТ
Периодической проверки вентиляционных каналов

г. Мытищи

« 02 » марта 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, в составе комиссии:

Инженер ООО «Комфорт Московия» Герберт Д.С.

(должность, ФИО)

Инженер ООО «Комфорт Московия» Герасимов Д.А.

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)

Провели периодическую проверку в соответствии с нормами воздухообмена различного типа помещений согласно СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». В жилых зданиях следует предусматривать вентиляцию с естественным побуждением.

Объект: многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:
г. Мытищи, ул. Трудовая д. 22.

Выявлено в день проверки:

1. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для установки вытяжных решеток, заделаны.
2. Все каналы очищены от строительного мусора, завалов, пыли.
3. Тяга в каналах в день проверки хорошая.
4. Каналы естественной вентиляции пригодны для дальнейшей эксплуатации.

 / Герберт Д.С./

 /Герасимов Д.А./

_____/

_____/



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

КОМФОРТ МОСКОВИЯ

141008, Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колпакова д. 39, помещение № 4,
Тел. +7 (925) 394 14 65 ИНН 5029127400, КПП 502901001, ОГРН 1095029005180

АКТ

г. Мытищи

« 02 » марта 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, в составе комиссии:

Инженер слаботочных систем ООО «Комфорт Московия» Герберт Д.С.

(должность, ФИО)

Инженер слаботочных систем ООО «Комфорт Московия» Герасимов Д.А.

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что на момент проверки системы дымоудаления, противопожарной автоматики и внутреннего пожарного водопровода по адресу: г. Мытищи, ул. Трудовая , д.22, находятся в исправном состоянии.

 / Герберт Д.С. /

 / Герасимов Д.А. /

_____ / _____

_____ / _____